

**ДРУГА РАЗВОЈНА ФАЗА - 30/03/2007 до 31/03/2008**

ID	Назив Активности	Радни дани	Календарски дани	Почетак	Крај																																	
						'07	Mar '07	Apr '07	May '07	Jun '07	Jul '07	Aug '07	Sep '07	Oct '07	Nov '07	Dec '07	Jan '08	Feb '08	Mar '08	Apr '08	May																	
1	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ	139 d	190 d	Mon 4/2/07	Mon 10/8/07	12/19/26	5 12/19/26	2 9 16/23/30	7 14/21/28	4 11/18/25	2 9 16/23/30	6 13/20/27	3 10/17/24	1 8 15/22/29	5 12/19/26	3 10/17/24	31 7 14/21/28	4 11/18/25	3 10/17/24	31 7 14/21/28	5 11																	
2	Припрема пројекта припремних радова	117 d	159 d	Mon 4/2/07	Fri 9/7/07	4/2/2007 10/6/2007																																
3	Припрема Идејног Пројекта Концесионара	26 d	36 d	Mon 4/2/07	Mon 5/7/07																																	
4	Добијање одобрења од Владе Републике Србије	22 d	30 d	Tue 5/8/07	Wed 6/6/07	Влада Републике Србије																																
5	Припрема Главног Пројекта, Укључујући Коначну Динамику изградње	67 d	92 d	Thu 6/7/07	Thu 9/6/07																																	
6	Добијање одобрења од Владе Републике Србије, укључујући контролу безбедности	23 d	31 d	Fri 9/7/07	Mon 10/8/07	Влада Републике Србије																																
7	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	265 d	365 d	Mon 4/2/07	Mon 3/31/08	4/2/2007																											3/31/2008					
8	Припрема земљишта за експропријацију	189 d	189 d	Mon 4/2/07	Sun 10/7/07																																	
9	Припрема канцеларије за Независног Инжењера	88 d	121 d	Mon 4/9/07	Tue 8/7/07																																	
10	Планирање постављања постројења за асфалт и бетон	127 d	176 d	Mon 10/8/07	Mon 3/31/08																																	
11	Планирање привремених путева	127 d	176 d	Mon 10/8/07	Mon 3/31/08																																	
12	Експропријација земљишта (Влада Републике Србије)	0 d	0 d	Mon 10/8/07	Mon 10/8/07	10/8/2007																																
13	Коначна финансијска Студија Изводљивости	205 d	281 d	Mon 4/2/07	Mon 1/7/08	4/2/2007																											1/7/2008					
14	Извођење почетног прегледа саобраћаја за ЛОТ 2 и ЛОТ 3	88 d	121 d	Mon 4/9/07	Tue 8/7/07																																	
15	Израда саобраћајне студије за ЛОТ 1	89 d	120 d	Fri 6/8/07	Fri 10/5/07																																	
16	Добијање коначног плана изградње	138 d	187 d	Mon 4/2/07	Fri 10/5/07																																	
17	Ажурирање финансијских модела	23 d	31 d	Mon 10/8/07	Wed 11/7/07																																	
18	Обезбеђивање финансијске одрживости и прибављање финансијских резултата	43 d	60 d	Fri 11/9/07	Mon 1/7/08																																	
19	Финансијско затварање, (ФЗ)	243 d	335 d	Wed 5/2/07	Mon 3/31/08	5/2/2007																											3/31/2008					
20	Маркетинг пројекта	65 d	90 d	Wed 5/2/07	Mon 7/30/07																																	
21	Презентација финансијског извештаја	23 d	31 d	Mon 10/8/07	Wed 11/7/07																																	
22	Добијање информација о финансијским условима	16 d	22 d	Fri 11/9/07	Fri 11/30/07																																	
23	Договарање услова и одредби	45 d	61 d	Mon 12/10/07	Fri 2/8/08																																	
24	Добијање кредитног одобрења од банака (ФЗ)	35 d	49 d	Tue 2/12/08	Mon 3/31/08																																	
25	Добијање одобрења за капитал од одбора (ФЗ)	35 d	49 d	Tue 2/12/08	Mon 3/31/08																																	
26	Именовање Независног Инжењера	88 d	121 d	Mon 4/9/07	Tue 8/7/07	4/9/2007																											8/7/2007					
27	Финализација Пројектног задатка	44 d	60 d	Mon 4/9/07	Thu 6/7/07																																	
28	Одобрење од стране Владе Републике Србије	11 d	14 d	Fri 6/8/07	Thu 6/21/07	Влада Републике Србије																																
29	Избор најподобнијег кандидата	21 d	29 d	Fri 6/22/07	Fri 7/20/07																																	
30	Мобилизација Независног Инжењера	12 d	16 d	Mon 7/23/07	Tue 8/7/07																																	
31	Успостављање НПН (Концесионо предузеће)	44 d	60 d	Mon 4/2/07	Thu 5/31/07	4/2/2007																											5/31/2007					
32	Добијање зеленог светла од стране Владе Републике Србије и Комисије за антимонопол	5 d	5 d	Mon 4/2/07	Fri 4/6/07																																	
33	Потписивање Акта о Инкорпорацији	21 d	29 d	Mon 4/9/07	Mon 5/7/07																																	
34	Отварање прелиминарног рачуна у Банци	7 d	9 d	Wed 5/9/07	Thu 5/17/07																																	
35	Полагање почетног капитала	1 d	1 d	Thu 5/17/07	Thu 5/17/07																																	
36	Финализација административних захтева	11 d	15 d	Thu 5/17/07	Thu 5/31/07																																	
37	Успостављање предузећа за К и О	265 d	365 d	Mon 4/2/07	Mon 3/31/08	4/2/2007																											3/31/2008					
38	Финализација плана ОК/КК	49 d	67 d	Mon 4/2/07	Thu 6/7/07																																	
39	Развој уговора о К и О из информација о условима	66 d	66 d	Sun 6/3/07	Tue 8/7/07																																	
40	Финализација Уговора о К и О	45 d	59 d	Wed 8/8/07	Fri 10/5/07																																	
41	Успостављање ПКО	127 d	176 d	Mon 10/8/07	Mon 3/31/08																																	
42	Постављање Руководства и Особља ПКО	127 d	176 d	Mon 10/8/07	Mon 3/31/08																																	
43	Успостављање предузећа за изградњу	265 d	365 d	Mon 4/2/07	Mon 3/31/08	4/2/2007																											3/31/2008					
44	Финализација Уговора о Изградњи	127 d	173 d	Mon 4/2/07	Fri 9/21/07																																	
45	Потписивање Уговора о Изградњи	60 d	84 d	Tue 1/8/08	Mon 3/31/08																																	
46	Преузимање наплате путарине на ЛОТ-у 2	128 d	177 d	Mon 10/8/07	Tue 4/1/08																																	
47	Формирање заједничке комисије	24 d	32 d	Mon 10/8/07	Thu 11/8/07	Влада Републике Србије,Концесионар																																
48	Процена стања пута и успостављање програма одржавања	66 d	91 d	Fri 11/9/07	Thu 2/7/08																																	
49	Процена текућег пословања постојећих наплатних станица	66 d	91 d	Fri 11/9/07	Thu 2/7/08																																	
50	Обука особља и организација паралелног управљања наплате путарине	38 d	54 d	Fri 2/8/08	Tue 4/1/08																																	
51	Преузимање наплате путарине на ЛОТ-у 2	0 d	0 d	Tue 4/1/08	Tue 4/1/08	4/1/2008																																
52	Преузимање наплате путарине на ЛОТ-у 3	104 d	145 d	Fri 11/9/07	Tue 4/1/08	Влада Републике Србије,Концесионар																																
53	Формирање заједничке комисије	24 d	33 d	Fri 11/9/07	Tue 12/11/07																																	
54	Процена стања пута и успостављање програма одржавања	66 d	91 d	Fri 11/9/07	Thu 2/7/08																																	
55	Процена текућег пословања постојећих наплатних станица	66 d	91 d	Fri 11/9/07	Thu 2/7/08																																	
56	Обука особља и организација паралелног управљања наплате путарине	38 d	54 d	Fri 2/8/08	Tue 4/1/08																																	
57	Преузимање наплате путарине на ЛОТ-у 3	0 d	0 d	Tue 4/1/08	Tue 4/1/08	4/1/2008																																
58	КРАЈ ДРУГЕ РАЗВОЈНЕ ФАЗЕ	0 d	0 d	Mon 3/31/08	Mon 3/31/08	3/31/2008																																